



PRÉFET DE LA MARTINIQUE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de Martinique



**PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE**


*Liberté
Égalité
Fraternité*

SUIVI DES SINISTRES – GLISSEMENTS DE TERRAIN NOVEMBRE 2020

DEAL

Sommaire

1. Rappel des mesures mises en œuvre suite au sinistre
2. Avancement études géotechniques
3. Financement et maîtrise d'ouvrage des travaux de confortement

- Glissements entre le 1^{er} et le 12 novembre 2020
 - Mobilisation immédiate du BRGM pour visites de sites → du 11/11 au 01/12
 - Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 23 novembre et 14 décembre 2020
 - 1^{er} CSI le 22 décembre 2020, tous les mois, puis tous les 2 mois entre avril 2022 et janvier 2023 (18 CSI)
 - Tableau de bord et planning prévisionnel disponibles sur le site de la DEAL
 - Visite du MOM le 31 décembre 2020
 - GEOTECH 1 : consultation des entreprises en avril 2021
 - GEOTECH 2 : consultation des entreprises en août 2021
 - GEOTECH 3 : consultation des entreprises en mars 2022
 - GEOTECH 4 : consultation des entreprises en septembre 2022
 - Courriers de bilan annuel de l'avancement à chaque commune
 - 37 foyers relogés, dont les loyers sont remboursés par le FPRNM → 311 945 € de dépense à ce jour
 - 16 cas réglés, dont 6 acquisitions amiables
- 
- Peu d'entreprises sur le marché local → leur laisser le temps de finir un marché avant de démarrer un autre

Focus Sainte-Marie

- Glissements entre le 6 et le 12 novembre 2020
- Mobilisation immédiate du BRGM pour visites de sites → les 11, 13 et 20 novembre 2020
- Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :
23 novembre 2020 pour inondations et coulées de boues
14 décembre 2020 pour mouvement de terrains
- 9 cas réglés, dont 5 acquisitions amiables finalisées et 1 en cours

- 18 **sites** étudiés sur la commune, répartis en 4 marchés d'études géotechniques

Marchés		Titulaires
GEOTECH 1		ANTEA
GEOTECH 2	Lot 1	ANTEA
	Lot 2 : EPINEUX	GEOSYSTEM
	Lot 3 : DESROSES	GEOSYSTEM
GEOTECH 3	Lot 2	GINGER
GEOTECH 4		GEOSYSTEM



Sites en théorie « faciles » à traiter, mais prestataire en grande difficulté


- Expertises par le CEREMA → rapports à corriger / compléments à apporter
- 17 sites non visités à l'époque par le BRGM à visiter par le CEREMA en septembre (remontés à la DEAL en août 2022)

18 sites étudiés	Marchés d'études	Avancement
	1 GEOTECH 1	Rapport réceptionné et modifié après expertise CEREMA Coût des travaux de confortement largement supérieur à la valeur du bien → mesure de délocalisation à mettre en oeuvre
	1 GEOTECH 2 lot 1	Rapport réceptionné En cours d'expertise par le CEREMA
	GEOTECH 2 Lot 2 : EPINEUX	Rapport réceptionné Travail collaboratif Geosystem/CEREMA pour affiner les solutions de confortement Coût <u>minimal</u> des travaux 5 400 000€
	GEOTECH 2 Lot 3 : DESROSES	Rapport réceptionné Travail collaboratif Geosystem/CEREMA pour affiner les solutions de confortement Coût <u>minimal</u> des travaux 2 600 000€
	7 GEOTECH 3 lot 2	3 rapports réceptionnés sur 7 Expertise à faire par le CEREMA
	7 GEOTECH 4	En attente des livrables

- GEOTECH 2 : 10 dossiers reçus / 42 pour estimations
- 17 sites supplémentaires déclarés à la DEAL second semestre 2022
 - faire visiter ces sites pour vérifier si il persiste une menace grave
 - BRGM indisponible
 - CEREMA disponible en septembre pour visiter ces sites
- 5 acquisitions amiables ; 1 acquisition en cours

Sainte-Marie : focus grands glissements

	EPINEUX	DESROSES
Coût estimatif des travaux (au minimum)	5 400 000€	2 600 000€
Nombre d'habitations concernées	29	13
Nombre de dossiers reçus pour estimation	10	0

- Financement FPRNM si maîtrise d'ouvrage collectivité → identifier un maître d'ouvrage
- Taux FPRNM 50 % → nécessité d'établir un plan de financement
- Grands glissements → potentiel point de blocage à venir, signalé aux collectivités en juin 2022 (réunions et courriers) et aux riverains à plusieurs reprise
- Premières estimations (**au stade études préliminaires**) des coûts des travaux →  estimations valeurs des biens

Estimation travaux + études et suivi travaux	Participation FPRNM	Reste à financer
8 077 000 €	4 038 500 €	4 038 500€